Минимальный перечень вопросов для
получения заключений Госпромнадзора по результатам обследования
котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности
установленных в ней котлов на предмет их готовности к работе
в осенне – зимний период 2025/2026.

1. наличие приказа о создании комиссии для проверки знаний по вопросам промышленной безопасности;
2. наличие планов работ и мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, в том числе планов мероприятий по локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий;
3. наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение;
4. наличие вывешенных схем оповещения для персонала котельной с указанием номеров телефонов;
5. наличие приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации котельной;
6. наличие приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением;
7. наличие приказа о назначении лиц, за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления;
8. наличие подготовки и проверки знаний в установленном порядке у ответственных лиц, указанных в пунктах 6, 7, 8 настоящего перечня;
9. наличие технической документации на оборудование котельной;
10. наличие инструкции по эксплуатации для персонала котельной, тепловой схемы;
11. наличие технологической инструкции, технологической схемы для котельной на газообразном виде топлива;
12. наличие действующей поверки средств измерения.
13. выполнение плановых ремонтов в межотопительный период основного и вспомогательного оборудования котельной (согласно графику ППР), в том числе (при наличии) оборудования систем газоснабжения и газораспределения, в необходимых объемах;
14. обеспечения безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями Правил и инструкций;
15. наличие и исправное действие, систем контроля концентрации горючих газов в воздухе и контроля концентрации окиси углерода в воздухе (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение

регламентных работ по поддержанию их в исправном состоянии;

16. проведение в установленные сроки, режимно-наладочных испытаний котлов;

17. проведение в установленные сроки оценки технического состояния, технического освидетельствования и технического диагностирования котлов;

18. наличие исправного рабочего и аварийного освещения;

19. наличие исправных систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования работы котлов;

20. наличие исправной предохранительной и запорной арматуры;

21. работоспособность мазутного хозяйства, обеспечивающего работу котельной на резервном виде топлива;

22. укомплектованность штатной численности рабочих котельной в соответствие с проектом.